

三ツ沢公園野球場（横浜市立市民病院跡地）整備の進捗について

日頃より横浜市立市民病院跡地整備にご協力いただきありがとうございます。
昨年12月にご案内しましたとおり、敷地内植栽の伐採等を進めており令和7年3月に完了予定です。その後、令和7年度から造成工事に着手する予定です。
三ツ沢公園野球場（横浜市立市民病院跡地）整備の進捗について、次のとおりお知らせいたします。

1 敷地内植栽の伐採

令和6年12月より、西側斜面地^{※1}の高木を除く植栽の伐採及び敷地内立入禁止措置（仮囲の増設等）等の安全管理を実施し、3月末完了予定です。

2 造成工事

令和7年3月末に「横浜市立市民病院跡地基盤整備工事」を契約締結予定です。

3 野球場完成時期

これまで野球場完成時期は令和8年度末とご案内していましたが「旧横浜市立市民病院解体工事」の工期延伸等の影響により造成工事の着工が遅れたため、1年間延期することとなりました。

令和9年度末完成を目指し事業を推進してまいります。

4 今後について

「横浜市立市民病院跡地基盤整備工事」の契約締結が無事に完了し、請負業者が決定しましたら、地元説明会を開催予定です。

日程等については、あらためてお知らせいたします。

★ **ご不便をおかけしますが、引き続きご協力のほどよろしく
お願いいたします。**



図1 三ツ沢公園野球場計画図

連絡先

横浜市医療局病院経営本部 病院経営課 二見、竹本、小林
電話：045-671-4825 メール：by-kaitai@city.yokohama.lg.jp