

(様式1)

教教施3191号

令和6年8月26日

文部科学大臣 殿

横浜市 長

山中 竹春

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

横浜市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度（1年間）

（担当）

横浜市教育委員会事務局教育施設課

住所：神奈川県横浜市中区本町6丁目50-10

電話：045-671-3258

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年5月

(2) 評価の方法

教育委員会事務局内部で評価を行い、その後本市ホームページに公表する。

4. 総合的な所見

改築事業(5校)、長寿命化改良事業(4校)により老朽化対策を実施した。

安全な教育環境の確保するために、外壁・サッシ改修工事(25校)などの工事を行った。また、トイレ改修工事(30校)を行い、体育館空調を設置(23校)し、校内の空調の更新や新規設置(10校)を行い教育環境を整備した。

一部の整備工事及びエレベーター設置工事については、一部未完了の事業があるため、引き続き工事を実施する。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

建築後40年以上経過した体育館を改修した(4校)。

構造上危険な状態にある校舎を改築した(4校)。うち勝田小学校については、未完了になるので引き続き工事を実施する。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

トイレの改修工事を行い(30校)、落下の恐れがある外壁やサッシを改修した(25校)。

ブロック塀を解体・撤去し(8校)、遊具を改修した(6校)。

学校施設の安全性の確保を図るため、インターホンを設置した。(6校)

寺尾小学校ほか13校のエレベーター設置事業については、時期見直しにより、次年度も引き続き工事を行う。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

既存の空き教室を個別支援学級・通級指導教室等へ改修した(2校)。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

屋外教育環境(グラウンド)を整備した(3校)。

適正規模化による学校統合に伴い、既存施設を統合校舎等として使用するために改修した(1校)。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

武道場(1校)の新設及び水泳プールについては、未完了のため、次年度も引き続き工事を行う。

また、ドライシステムに対応した単独調理場を整備した(3校)。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

都岡小学校の校舎棟について、旧校舎は令和5年より取壊しに着手しており、令和6年度中に取壊し完了する予定です。榎が丘小学校と勝田小学校については、令和6年度中に新校舎が完成した後に取壊しに着手し、令和7年度までに取壊し完了予定です。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
汐見台小学校	(5)	27	学校水泳プール(屋外)		R	R5.12～R6.7	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
榎が丘小学校(Ⅰ期工事)	(5)	27	学校水泳プール(屋外)		R	R4.12～R6.7	R6.3.29		
いずみ野小学校	(4)	07	統合(改修)	校	R	R5.7～R6.3	R6.3.29	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
錦台中学校	(2)	06	大規模改造(防犯)	校		R5.4～R6.3	R6.3.29		
万騎が原中学校	(2)	06	大規模改造(防犯)	校		R5.4～R6.3	R6.3.29	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
希望が丘中学校	(2)	06	大規模改造(防犯)	校		R5.4～R6.3	R6.3.29		
東山田中学校	(2)	06	大規模改造(防犯)	校		R5.4～R6.3	R6.3.29	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
戸塚中学校	(2)	06	大規模改造(防犯)	校		R5.4～R6.3	R6.3.29		
城郷中学校	(2)	06	大規模改造(防犯)	校		R5.4～R6.3	R6.3.29	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
東野中学校	(5)	31	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等		R	R5.6～R6.5	未完了		
菅田の丘小学校	(5)	27	学校水泳プール(屋外)		R	R4.9～R6.4	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
鶴見小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.4～R6.3	R6.1.24		
一本松小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.4～R6.3	R5.12.5	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
稲荷台小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.4～R6.3	R6.3.29		
本牧南小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.4～R6.3	R6.3.29	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
藤の木小学校	(4)	08	屋外教育環境			R5.4～R6.3	R5.11.6		
永野小学校	(4)	32	防災機能強化			R5.4～R6.3	R6.3.29	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
日野南小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.4～R6.3	R6.3.29		
上菅田笹の丘小学校	(4)	08	屋外教育環境			R5.9～R6.3	—	工事時期を再調整するため、 次年度以降に延期した。	
二俣川小学校	(1)	01	危険改築	校	R	R5.9～R7.7	R6.3.29		
二俣川小学校	(2)	03	不適格改築	校	R	R5.9～R7.7	R6.3.29	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
二俣川小学校	(2)	03	不適格改築	屋	R	R5.9～R7.7	R6.3.29		
都岡小学校	(1)	01	危険改築	校	R	R5.9～R6.8	R6.3.29	R5～6年度とりこわし予定	
都岡小学校	(2)	03	不適格改築	校	R	R5.9～R6.8	R6.3.29	R5～6年度とりこわし予定	
梅林小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.4～R6.3	R6.3.29	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
汐見台小学校	(1)	01	危険改築	校	R	R3.9～R5.6	R5.6.23		
汐見台小学校	(2)	03	不適格改築	屋	R	R3.9～R5.6	R5.6.23	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
汐見台小学校	(2)	03	不適格改築	校	R	R3.9～R5.6	R5.6.23		
汐見台小学校	(5)	19	単独校調理場(新增築)		R	R3.9～R5.6	R5.6.23	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
汐見台小学校	(5)	20	単独校調理場(改築)		R	R3.9～R5.6	R5.6.23		
釜利谷小学校	(4)	08	屋外教育環境			R5.4～R6.3	R6.3.29	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
八景小学校	(4)	32	防災機能強化			R5.4～R6.3	R5.10.29		
釜利谷東小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.4～R6.3	R6.3.29	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
大綱小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.4～R6.3	R6.3.29		
勝田小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.9～R6.5	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	R6～7年度にとりこわし予定
勝田小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R4.9～R6.5	未完了		
勝田小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	R	R4.9～R6.5	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	R6～7年度にとりこわし予定
勝田小学校(Ⅱ期工事)	(5)	19	単独校調理場(新增築)		R	R4.9～R6.5	未完了		
勝田小学校(Ⅱ期工事)	(5)	20	単独校調理場(改築)		R	R4.9～R6.5	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
新吉田第二小学校	(1)	02	長寿命化事業	屋	S	R5.4～R6.3	R6.3.29		
奈良小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.4～R6.3	R6.2.2	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
榎が丘小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.12～R6.7	R6.3.29		
榎が丘小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R4.12～R6.7	R6.3.29	R6～7年度にとりこわし予定	
榎が丘小学校(Ⅰ期工事)	(5)	19	単独校調理場(新增築)		R	R4.12～R6.7	R6.3.29	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
榎が丘小学校(Ⅰ期工事)	(5)	20	単独校調理場(改築)		R	R4.12～R6.7	R6.3.29		
舞岡小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.4～R6.3	R6.1.25	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
牛久保小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.4～R6.3	R6.3.29		
永田中学校	(1)	02	長寿命化事業	屋	S	R5.4～R6.3	R6.3.29	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
宮田中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.4～R6.3	R6.3.29		
鴨居中学校	(1)	02	長寿命化事業	屋	S	R5.4～R6.3	R6.3.29	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
上飯田中学校	(1)	02	長寿命化事業	屋	S	R5.4～R6.3	R6.3.29		
東野中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.6～R6.5	—	工事時期を再調整するため、 次年度以降に延期した。	
霧が丘義務教育学校	(4)	08	屋外教育環境			R5.4～R6.3	R5.10.29		
生麦小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.4～R6.1	R5.9.27	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。	
生麦小学校(99期工事)	(2)	32	防災機能強化	校		R5.4～R6.1	R5.9.28		

寺尾小学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.5	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
寺尾小学校 (99期工事)	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.5	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
汐入小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.8~R6.2	R6.3.29	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
三ツ沢小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.4~R5.9	R6.3.29	
白幡小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.11.24	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
西寺尾小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.8~R6.2	R6.3.29	
羽沢小学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.9.21	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
戸部小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.4~R5.9	R6.3.29	
稲荷台小学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.10.27	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
本牧南小学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.12.21	
本牧南小学校 (99期工事)	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.12.21	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
本牧小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.11	
南太田小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.4~R5.9	R6.3.29	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
井土ヶ谷小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	R5.5~R5.11	R5.10.30	
井土ヶ谷小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.5~R5.11	R5.10.30	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
井土ヶ谷小学校	(3)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.5~R6.3	R5.10.30	
井土ヶ谷小学校 (99期工事)	(3)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.5~R6.3	R5.10.30	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
相武山小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.8~R6.2	R6.3.29	
永谷小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.4~R5.9	R6.3.29	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
港南台第二小学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.10.24	
星川小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.27	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
帷子小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.4~R5.10	R5.9.29	
常盤台小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.26	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
鶴ヶ峯小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.12	
今宿小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.5~R5.10	R5.10.23	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
南本宿小学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.3	R6.3.29	
左近山小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.4~R5.9	R5.9.21	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
浜小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.30	
洋光台第一小学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.5~R6.3	R6.3.29	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
洋光台第四小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.31	
森東小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.4~R5.9	R5.9.27	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
釜利谷小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.31	
釜利谷東小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.4~R5.9	R5.9.22	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
下田小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.18	
師岡小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.30	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
田奈小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.16	
新治小学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.4~R6.3	R6.3.29	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
折本小学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R6.1.18	
折本小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.4~R6.1	R6.1.18	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
竹山小学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.10.2	
藤が丘小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.11.2	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
藤が丘小学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.3	R5.11.2	
藤が丘小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.4~R6.3	R5.11.2	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
市ヶ尾小学校	(3)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.5~R6.3	R6.1.17	
市ヶ尾小学校 (99期工事)	(3)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.5~R6.3	R6.1.17	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
緑小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.8~R6.2	R6.3.29	
恩田小学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.12.18	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
恩田小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.4~R6.1	R5.12.18	
新石川小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.4~R5.9	R6.3.29	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
さつきが丘小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.11.2	
いぶき野小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.6	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
荻田西小学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.11.27	
荻田西小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.4~R6.1	R5.11.27	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
荻田西小学校 (99期工事)	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.11.27	
荻田西小学校 (99期工事)	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.4~R6.1	R5.11.27	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
川和東小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.25	
茅ヶ崎台小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	R5.4~R5.9	R6.3.29	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
茅ヶ崎台小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.4~R5.9	R6.3.29	
豊田小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.31	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
川上小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.17	
本郷小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	R5.4~R5.11	R5.10.6	

本郷小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.4~R5.11	R5.10.6	
大正小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.31	
中田小学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.11.29	
中田小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.4~R6.1	R5.11.29	
平戸小学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.10.18	
下和泉小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	R5.4~R6.3	R6.2.5	
いずみ野小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.8~R6.2	R5.10.23	
いずみ野小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.23	
秋葉小学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.12.22	
三ツ境小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.23	
相沢小学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.3	R6.3.29	
瀬谷さくら小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.8~R6.2	R6.3.29	
北山田小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.10	
市場中学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R6.3.29	
市場中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.4~R6.1	R6.3.29	
市場中学校 (99期工事)	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R6.3.29	
市場中学校 (99期工事)	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.4~R6.1	R6.3.29	
末吉中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.3	R6.3.29	
生麦中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.12.20	
矢向中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	R5.4~R5.10	R5.10.20	
矢向中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.4~R5.10	R5.10.20	
矢向中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.20	
浦島丘中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.3	R6.3.29	
六角橋中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.5	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
錦台中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.7~R6.5	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
錦台中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.11.24	
老松中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.5	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
軽井沢中学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.10.27	
軽井沢中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.4~R6.1	R5.10.27	
港中学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.10.17	
港中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.4~R6.1	R5.10.17	
港中学校 (99期工事)	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.4~R6.1	R5.10.17	
大島中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	R5.8~R6.2	R6.3.29	
大島中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.8~R6.2	R6.3.29	
仲尾台中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.5	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
本牧中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.11	
横浜吉田中学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.11.29	
横浜吉田中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.4~R6.1	R5.11.29	
六ツ川中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.9	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
笹下中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.30	
西谷中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.27	
希望が丘中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.5	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
南希望が丘中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	R5.4~R6.3	R6.1.30	
今宿中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	R5.4~R6.3	R5.12.22	
根岸中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.5	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
根岸中学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.11.28	
根岸中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.4~R6.1	R5.11.28	
浜中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.5	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
岡村中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	R5.8~R6.3	R6.3.29	
岡村中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.8~R6.3	R6.3.29	
岡村中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.3	R6.3.29	
汐見台中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.3	R6.3.29	
洋光台第一中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.31	
六浦中学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.10.19	
六浦中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.4~R6.1	R5.10.19	
富岡東中学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.10.18	
小田中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.31	
新田中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.5	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
篠原中学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.11.1	
篠原中学校 (99期工事)	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.11.1	
樽町中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.6~R6.1	R5.10.30	

中川西中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.5	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
中山中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.5	未完了	
山内中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.3	R6.3.29	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
青葉台中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	R5.4~R6.3	R6.2.7	
みたけ台中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.3	R6.3.29	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
緑が丘中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.5~R6.3	R6.3.29	
東鴨居中学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.12.13	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
東鴨居中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.4~R6.1	R5.12.13	
大正中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.5	未完了	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
名瀬中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R5.6~R6.5	未完了	
平戸中学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.11.28	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
平戸中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.4~R6.1	R5.11.28	
盲特別支援学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.12.13	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
盲特別支援学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.4~R6.1	R5.12.13	
ろう特別支援学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.4~R6.1	R5.12.14	未完了のため、 次年度も引き続き工事を行う。
ろう特別支援学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.4~R6.1	R5.12.14	
若葉台特別支援学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.4~R6.3	R5.9.15	交付要件を満たさなかったため 市単独事業で実施。
横浜深谷小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	R5.8~R6.2	R6.3.29	